

Obra: REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADES

Valor de Referência: SINAPI/SIESC Agosto/2023 sem desoneração

Endereço: Rua Bandeirantes, esq. Rua Terezinha Beltrame, Bairro Centro - CAMPO ERÊ-SC

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	3.959,56	3,81%	25,00%	989,89	25,00%	989,89	25,00%	989,89	25,00%	989,89	100%	R\$ 3.959,56
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4.831,07	4,65%	50,00%	2.415,54	50,00%	2.415,54					100%	R\$ 4.831,07
3	ESTRUTURA DE CONCRETO - ALVENARIA	10.399,68	10,01%	80,00%	8.319,74	20,00%	2.079,94					100%	R\$ 10.399,68
4	PAREDES - DIVISÓRIAS LEVE	6.000,75	5,78%			100,00%	6.000,75					100%	R\$ 6.000,75
5	REVESTIMENTOS	4.165,20	4,01%			50,00%	2.082,60	50,00%	2.082,60			100%	R\$ 4.165,20
6	PAVIMENTAÇÃO	14.189,35	13,66%	50,00%	7.094,68	50,00%	7.094,68					100%	R\$ 14.189,35
7	ESQUADRIAS	31.754,35	30,56%	15,00%	4.763,15	15,00%	4.763,15	40,00%	12.701,74	30,00%	9.526,31	100%	R\$ 31.754,35
8	ACESSÓRIOS DE BANHEIRO	7.708,29	7,42%					30,00%	2.312,49	70,00%	5.395,80	100%	R\$ 7.708,29
9	FORRO DE PVC	6.034,40	5,81%					50,00%	3.017,20	50,00%	3.017,20	100%	R\$ 6.034,40
10	REDE ELÉTRICA - HIDRÁULICA - ESGOTO	6.621,60	6,37%					50,00%	3.310,80	50,00%	3.310,80	100%	R\$ 6.621,60
11	PINTURA	4.255,75	4,10%					50,00%	2.127,88	50,00%	2.127,88	100%	R\$ 4.255,75
12	INSTALAÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA	3.078,20	2,96%	50,00%	1.539,10	50,00%	1.539,10					100%	R\$ 3.078,20
	SERVIÇOS FINAIS	906,00	0,87%							100,00%	906,00	100%	R\$ 906,00
<b>TOTAL DE VALOR DOS SERVIÇOS</b>		<b>103.904,20</b>	<b>100,00%</b>	24,18%	25.122,10	25,95%	26.965,64	25,55%	26.542,59	24,32%	25.273,87	<b>100%</b>	<b>103.904,20</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				24,18%	25.122,10	50,13%	52.087,74	75,68%	78.630,33	100,00%	<b>103.904,20</b>	<b>100%</b>	<b>103.904,20</b>

CAMPO ERÊ-SC, 30 DE AGOSTO DE 2023.

JOCELITO ANTONIO ZANON  
Arquiteto e Urbanista CAU A96027-6