

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - BARRAÇÃO INDUSTRIAL						
SERVIÇO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Valor R\$
SERVIÇOS INICIAIS	100%					R\$6.103,36
PISO GERAL			70%	30%		R\$31.862,86
ALVENARIA DE FECHAMENTO		50%	30%	20%		R\$20.221,41
GRANITOS			30%	70%		R\$464,74
IMPERMEABILIZAÇÃO	50%		20%	30%		R\$3.619,51
ESQUADRIAS			50%	50%		R\$27.284,87
FORRO EM PVC			100%			R\$920,82
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS			50%	50%		R\$18.588,89
ESTRUTURAL	70%	30%				R\$218.739,61
PROJETO ELETRICO E ELETRICO PREVENTIVO			70%	30%		R\$19.513,90
SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO- PARTE CIVIL			70%	30%		R\$672,28
LIMPEZA FINAL DA OBRA				100%		R\$156,56
VALORES SIMPLES	R\$161.030,84	R\$75.732,59	R\$67.221,78	R\$44.164,60		R\$348.148,81
% SIMPLES	46,25%	21,75%	19,31%	12,69%		
VALORES ACUMULADOS	R\$161.030,84	R\$236.763,43	R\$303.985,21	R\$380.000,00		100,00%
% ACUMULADO	46,25%	68,01%	87,31%	100,00%		

Campo Erê, 15 de julho de 2024.

HÉLIO VIGANÓ JUNIOR
Eng. Civil Crea: 053723-3/SC