

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**OBRA:** EXTENSÃO REDE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA

**LOCAL:** RUA SEM NOME, COHAB, CAMPO ERÊ

**MUNICÍPIO:** CAMPO ERÊ/SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)							
				Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4	
				S1	Acum.	S2	Acum.	S3	Acum.	S4	Acum.
<b>1</b>	<b>Execução das redes MT e BT</b>	<b>R\$ 186.461,26</b>	<b>85,92%</b>								
1.1	Assentamento postes	R\$ 58.044,17	31,13%	100,00	100,00						
1.2	Estruturas MT e BT	R\$ 33.812,25	18,13%			100,00	100,00				
1.3	Instalação transformadores	R\$ 36.800,01	19,74%			100,00	100,00				
1.4	Cabeamento MT e BT e iluminação pública	R\$ 57.804,83	31,00%					100,00	100,00		
<b>2</b>	<b>Aceitação Celesc</b>	<b>R\$ 30.554,85</b>	<b>14,08%</b>							100,00	100,00
<b>TOTAL SIMPLES (%)</b>		<b>R\$ 217.016,11</b>	<b>100,00%</b>	26,75 %		32,54 %		26,64 %		14,08 %	
<b>TOTAL SIMPLES (R\$)</b>				R\$ 58.044,17		R\$ 70.612,26		R\$ 57.804,83		R\$ 30.554,85	
<b>TOTAL ACUMULADO (%)</b>				<b>26,75%</b>		<b>59,28%</b>		<b>85,92%</b>		<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>				<b>R\$ 58.044,17</b>		<b>R\$ 128.656,43</b>		<b>R\$ 186.461,26</b>		<b>R\$ 217.016,11</b>	

Campo Erê(SC), janeiro de 2024

---

**MAURO DAGOSTIN**

Eng. Eletricista - CREA/SC 104349-0

Fiscalização - AMERIOS