

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - BARRACÃO CENTRO COMERCIAL						
SERVIÇO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Valor R\$
SERVIÇOS INICIAIS	100%					R\$6.103,36
PISO GERAL			70%	30%		R\$35.625,95
ALVENARIA DE FECHAMENTO		50%	30%	20%		R\$77.365,93
GRANITOS			30%	70%		R\$3.435,02
IMPERMEABILIZAÇÃO	50%		20%	30%		R\$3.619,51
ESQUADRIAS			50%	50%		R\$36.056,57
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS			50%	50%		R\$18.588,89
ESTRUTURAL	70%	30%				R\$163.626,07
PROJETO ELETRICO E ELETRICO PREVENTIVO			70%	30%		R\$19.513,90
SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO- PARTE CIVIL			70%	30%		R\$672,28
LIMPEZA FINAL DA OBRA				100%		R\$156,56
VALORES SIMPLES	R\$122.451,36	R\$87.770,79	R\$91.355,41	R\$63.187,47		R\$364.764,04
% SIMPLES	33,57%	24,06%	25,05%	17,32%		
VALORES ACUMULADOS	R\$122.451,36	R\$210.222,15	R\$301.577,56	R\$380.000,00		100,00%
% ACUMULADO	33,57%	57,63%	82,68%	100,00%		

Campo Erê, 15 de julho de 2024.

HÉLIO VIGANÓ JUNIOR
Eng. Civil Crea: 053723-3/SC