



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Município de Campo Erê	APELIDO EMPREENDIMENTO Orçamento Calçamento Rua Roraima	DESCRIÇÃO DO LOTE Trecho: Rua Damo - Rua John Kennedy
------------------	----------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25
1.	Pavimentação Rua Mato Grosso	288.444,99	% Período:	15,10%	42,57%	42,34%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	709,94	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	39.711,63	% Período:	100,00%											
1.3.	MEIO FIO	19.583,56	% Período:		50,00%	50,00%									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	225.972,78	% Período:	1,38%	50,00%	48,62%									
1.5.	LIMPEZA	2.467,08	% Período:			100,00%									
2.	-	-	% Período:												
3.	-	-	% Período:												
4.	-	-	% Período:												
5.	-	-	% Período:												
Total: R\$ 288.444,99				%:	15,10%	42,57%	42,34%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	43.544,58	122.778,17	122.122,24								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	43.544,58	122.778,17	122.122,24								
				%:	15,10%	57,66%	100,00%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	43.544,58	166.322,75	288.444,99								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	43.544,58	166.322,75	288.444,99								

Campo Erê - SC

Local

sexta-feira, 18 de outubro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Hélio Viganó Júnior

CREA/CAU: 053723-3/SC

ART/RRT: