



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Município de Campo Erê	APELIDO EMPREENDIMENTO Orçamento Calçamento Rua Mato Grosso	DESCRIÇÃO DO LOTE Trecho: Rua Claudino Crestani - Rua John Kennedy
------------------	----------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24
1.	Pavimentação Rua Mato Grosso	401.415,17	% Período:	5,66%	47,23%	47,11%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	851,92	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	17.576,31	% Período:	100,00%											
1.3.	MEIO FIO	36.188,40	% Período:		50,26%	49,74%									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	342.797,38	% Período:	1,25%	50,00%	48,75%									
1.5.	LIMPEZA	4.001,16	% Período:			100,00%									
2.	-	-	% Período:												
3.	-	-	% Período:												
4.	-	-	% Período:												
5.	-	-	% Período:												
<b>Total: R\$ 401.415,17</b>				%:	5,66%	47,23%	47,11%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	22.715,18	189.588,29	189.111,70								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>22.715,18</b>	<b>189.588,29</b>	<b>189.111,70</b>								
				%:	5,66%	52,89%	100,00%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	22.715,18	212.303,47	401.415,17								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>22.715,18</b>	<b>212.303,47</b>	<b>401.415,17</b>								

Campo Erê - SC

Local

segunda-feira, 6 de março de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Hélio Viganó Júnior

CREA/CAU: 053723-3/SC

ART/RRT: