

CRONOGRAMA GLOBAL

Município : **MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ - SC**

Projeto : **Drenagem Pluvial**

Local : **RUA JOHN KENEDY - Trecho I, II e III**

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)							
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.730,80	0,99%	100,00	100,00						
8	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 146.796,93	84,36%	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00		
9	MEIO FIO	R\$ 25.494,80	14,65%			50,00	50,00	50,00	100,00		
TOTAL SIMPLES (%)		R\$ 174.022,53	100,00%	26,30 %		41,07 %		32,63 %			
TOTAL SIMPLES (R\$)				R\$ 45.769,88		R\$ 71.466,17		R\$ 56.786,48			
TOTAL ACUMULADO (%)				26,30 %		67,37 %		100,00 %			
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 45.769,88		R\$ 117.236,05		R\$ 174.022,53			

Campo Erê, 24 de julho de 2024.

HÉLIO VIGANÓ JUNIOR
Eng. Civil Crea: 053723-3/SC